

临沂皓泰环保科技有限公司建筑垃圾综合利用特许经营项目

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

临沂皓泰环保科技有限公司建筑垃圾综合利用特许经营项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破坏的措施。项目环境保护设施投资总概算 180 万元。

1.2 施工简况

临沂皓泰环保科技有限公司建筑垃圾综合利用特许经营项目将环境保护设施纳入了施工合同。本项目于 2016 年 12 月开工建设，2017 年 04 月竣工，工程环境保护设施实际投资 190 万元，委托江苏一能达环保设备有限公司进行了废气环保设备的安装、调试。环境保护设施的建设进度和资金是得到了保证。项目运行过程中实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

表 1 本项目验收过程简况

竣工时间	2017 年 04 月	验收工作启动时间	2019 年 03 月
验收监测方式	委托第三方检测机构		
委托其他机构名称	山东君成环境检测有限公司	资质认定证书编号	161512340480
委托合同	已签署	关键内容	根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护条例》等法律法规，进行本项目验收监测
监测报告完成时间	2019 年 03 月	提出验收意见的方式	书面文件
提出验收意见的时间	2019 年 03 月 16 日	验收意见结论	同意通过验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

项目立项及调试过程中无环境投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

公司成立了环保领导小组，主要负责公司环境保护管理相关工作。公司制定了环保管理制度，规定了环保管理人员的主要工作职责以及有关奖惩措施。

本项目环保规章制度及主要内容：

- 建立操作规程，做好运行记录；
- 定期对全公司职工进行环保知识和法律的宣传教育，提高全公司职工的环境意识和人员素质；
- 杜绝“带病”运行，确保设备完好；
- 环保设施发生故障不能运行，立即汇报，并记录环保设施故障、抢修措施、修复日期等。
- 公司环保负责人将按规定对环保设施进行监测，监测结果及时通报公司，并将监测结果记录存档，每年填好环境保护设施档案。

对有下列情形之一者，进行奖励或处罚：

- 违规操作者；
- 有意造成设施不能正常使用，使排污严重超标的；
- 严格遵守本制度，成绩突出的生产单位或个人给予表彰和奖励。

(2) 环境风险防范措施

根据环境影响评价报告中对项目涉及到的原辅材料及产品进行风险识别发现，本项目生产过程中不涉及危险化学品，所用原辅材料和产品不构成重大危险源。

本项目主要风险类型为操作不当引发的人身安全事故。

针对可能对大气环境产生的风险，公司备有应急救援设施，包括消防设施、安全防护用具等。生产过程中严格管理，遵守操作规程，配备必要的劳保用品，加强职工劳动防护工作，加强安全知识教育培训。

(3) 环境监测计划

2019年03月01日~04日,委托山东君成环境检测有限公司对本项目颚式破碎、筛选工序、圆锥破碎、除土工序,搅拌机、筒仓产生粉尘废气中颗粒物;食堂油烟废气中油烟;以及厂界噪声、颗粒物指标进行了检测。

监测结果显示,外排废气中颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2第四时段标准要求,排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。食堂油烟排放浓度满足《山东省饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)中表2“小型”排放标准要求。厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控浓度限值要求。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准要求。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量和淘汰落后产能。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目环境影响评价报告中确定的50米卫生防护距离范围内未建设有学校、医院、居民区等环境敏感目标,距离项目最近的敏感目标为厂区东侧260米的龙山店村,满足卫生防护距离要求。

3 整改工作情况

根据2019年03月16日的验收意见,各项整改工作落实情况如下。

表2 本项目整改工作落实情况

验收意见及建议	落实情况	备注
完善环保设备操作规程	企业进一步完善了环保设施的操作规程,确保了环保设备的正常运行。	——
需要定期经常清理废气环保设施,确保废气能够得到有效收集、处置。	已落实	——
加强物料传送带密闭措施,减少无组织粉尘排放。	已落实	——
物料堆场内物料采取篷布覆盖等措施。	已落实	——